

Gobierno Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN CALLE PIPILA ENTRE LAS CALLE FORTINO COSS Y LEON Y CALLE SIN NOMBRE EN EL AGEB: 0026

RECURSO: 3X1 PARA MIGRANTES

Periodo que se reporta SEPT 2016	Fecha de reporte 13/OCT/2016
----------------------------------	------------------------------

AVANCE FÍSICO:

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	ML	235	ML	235	100%
EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO " B "	M3	258	M3	258	100%
EXCAVACION CON EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO, EN ZANJAS, EN MATERIAL " C "	M3	25.8	M3	25.8	100%
CARAGA Y ACARREO CAMION PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES	M3	258	M3	258	100%
PLANTILLA EN ZANJAS CONMATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO	M3	25.8	M3	25.8	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO DE CAMPANA TIPO RIEBER O TIPO ANGER, SERIE 25 DE 12" DE DIAMETRO	ML	235	ML	235	100%
RELLENO O ACOSTILLADO CON TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM	M3	31	M3	31	100%
RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS	M3	227	M3	227	100%

EL AVANCE FÍSICO DEL PERIODO QUE SE REPORTA: **80%**

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO: **80 %**

AVANCE FINANCIERO:

	Total	Federal	Estatad	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	282,664.00	70,666.00	70,666.00	70,666.00	70,666.00
3.2. Inversión ejercida	168,685.88	42,171.47	42,171.47	42,171.47	42,171.47
3.3. Porcentaje avance financiero	59.67%	59.67%	59.67%	59.67%	59.67%


ARG. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ
 DIR. OBRAS PÚBLICAS


ING. LUIS BENITO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR DE OBRA

Gobierno Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.



Gobierno
2012 - 2015

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN CALLE PIPILA ENTRE LAS CALLE FORTINO COSS Y LEON Y CALLE SIN NOMBRE EN EL AGEB: 0026

RECURSO: 3X1 PARA MIGRANTES

Periodo que se reporta OCTBRE 2016	Fecha de reporte 15/NOV/2016
------------------------------------	------------------------------

AVANCE FÍSICO:

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
DESCARGA DOMICILIARIA TUBERIA DE PVC DE 6"	DESCA. DOMIC.	37	DESCA. DOMIC.	37	100%
POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 2 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO	POZO DE VISITA	2	POZO DE VISITA	2	100%
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	ML	235	ML	235	100%

EL AVANCE FÍSICO DEL PERIODO QUE SE REPORTA: **20%**

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO: **100 %**

AVANCE FINANCIERO:

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	282,664.00	70,666.00	70,666.00	70,666.00	70,666.00
3.2. Inversión ejercida	113,977.98	28,494.50	28,494.50	28,494.49	28,494.49
3.3. Porcentaje avance financiero	100%	100%	100%	100%	100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



ARQ. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ
DIR. OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS
SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.



ING. LUIS BENITO PEREZ FLORES
SUPERVISOR DE OBRA