



Gobierno Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

Gobierno
2015 - 2018

NOMBRE DE LA OBRA:

LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA.

RECURSO: 3X1 PARA MIGRANTES

Periodo que se reporta 30/AGO/2016	Fecha de reporte 30/SEP/2016
------------------------------------	------------------------------

AVANCE FÍSICO:

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	ML	535.00	ML	520.52	97%
EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B"	M3	1,230.50	M3	1482.49	100%
EXCAVACION CON EXCAVADORA	M3	1,230.50	M3	396.70	32%
CARGA Y ACARREO AL 1ER. KM	M3	2,461.00	M3	840.99	34%
PLANTILLA EN ZANJA CON MATERIAL DE BANCO	M3	53.50	M3	46.85	87%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC	ML	535	ML	520.52	97%
RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR	M3	1,269.56	M3	1,038.20	81%
RELLENO ACOSTILLADO CON TEPETATE	M3	1,191.45	M3	784.84	65%

EL AVANCE FÍSICO DEL PERIODO QUE SE REPORTA: 60%

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO: **60 %**

AVANCE FINANCIERO:

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	1'394,200.00	348,550.00	348,550.00	348,550.00	348,550.00
3.2. Inversión ejercida	814,400.78	203,600.19	203,600.19	203,600.19	203,600.19
3.3. Porcentaje avance financiero	58.41 %	14.60 %	14.60 %	14.60 %	14.60 %

ARQ. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ
DIR. OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS BENITO PÉREZ FLORES
SUPERVISOR DE OBRA



Gobierno Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

Gobierno
2015 - 2018

NOMBRE DE LA OBRA:

LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA.

RECURSO: 3X1 PARA MIGRANTES

Periodo que se reporta: 01/OCT/2016	Fecha de reporte: 31/OCT/2016
-------------------------------------	-------------------------------

AVANCE FÍSICO:

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	ML	535.00	ML	201.20	100%
EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B"	M3	1,230.50	M3	483.03	100%
EXCAVACION CON EXCAVADORA	M3	1,230.50	M3	98.28	40%
CARGA Y ACARREO AL 1ER. KM	M3	2,461.00	M3	293.76	46%
RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR	M3	1,269.56	M3	287.54	100%
RELLENO ACOSTILLADO CON TEPETATE	M3	1,191.45	M3	257.74	86%
POZO DE VISITA PROFUNDO	PZA	7.00	PZA	14.00	100%
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	ML	535.00	ML	721.72	100%

EL AVANCE FÍSICO DEL PERIODO QUE SE REPORTA: **30%**

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO: **90 %**

AVANCE FINANCIERO:

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	1'394,200.00	348,550.00	348,550.00	348,550.00	348,550.00
3.2. Inversión ejercida	1'253,026.28	313,256.57	313,256.57	313,256.57	313,256.57
3.3. Porcentaje avance financiero	89.97 %	22.46 %	22.46 %	22.46 %	22.46 %

ARQ. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ
DIR. OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS BENITO PÉREZ FLORES
SUPERVISOR DE OBRA