



Gobierno Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

Gobierno
2015 - 2018

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE PÍPILA ENTRE CALLE FORTINO COSS Y LEÓN Y CALLE SIN NOMBRE EN EL AGEB: 0026

RECURSO: 3X1 PARA MIGRANTES

Periodo que se reporta SEPT 2016	Fecha de reporte 12/OCT/2016
----------------------------------	------------------------------

AVANCE FÍSICO:

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS,	M2	2430	M2	2430	100%
EXCAVACIÓN EN CAJAS POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL TIPO II	M3	1409.40	M3	1409.4	100%
CARAGA Y ACARREO CAMION PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES	M3	1409.40	M3	1409.40	100%
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL O EXISTENTE	M2	1850	M2	1850	100%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBRASANTE EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR	M3	370	M3	370	100%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR	M3	370	M3	370	100%

EL AVANCE FÍSICO DEL PERIODO QUE SE REPORTA: **31.57%**

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO: **31.57 %**

AVANCE FINANCIERO:

	Total	Federal	Estatad	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	1'643,896.00	410,974.00	410,974.00	410,974.00	410,974.00
3.2. Inversión ejercida	447,554.43	111,888.61	111,888.61	111,888.60	111,888.61
3.3. Porcentaje avance financiero	27.22%	27.22%	27.22%	27.22%	27.22%



ARG. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ
DIR. OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS BENITO PEREZ FLORES
SUPERVISOR DE OBRA



Gobierno Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

Gobierno
2015 - 2018

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE PÍPILA ENTRE CALLE FORTINO COSS Y LEÓN Y CALLE SIN NOMBRE EN EL AGEB: 0026

RECURSO: 3X1 PARA MIGRANTES

Periodo que se reporta OCT. 2016	Fecha de reporte 15/NOV/2016
----------------------------------	------------------------------

AVANCE FÍSICO:

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N. CON MR=42 KG/CM2	M2	1525.3	M2	410.05	26.88%
DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE.	M2	132.36	M2	132.36	100%
CARAGA Y ACARREO CAMION PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES	M3	63.53	M3	63.53	100%
COMPACTADO DE TERRENO NATURAL O EXISTENTE	M2	627.11	M2	627.11	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR	M3	125.42	M3	125.42	100%
BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR	M2	627.11	M2	627.11	100%
ELABORACION DE RAMPAS PARA MINISVALIDOS	M2	28.8	M2	28.8	100%
GUARNICIÓN EN "L" DE 50 CM DE BASE Y 30 CM	ML	323.87	ML	323.87	100%
INGRESO A COCHERA, CON LOSA DE 50 CM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 15 CM	ML	81	ML	81	100%

EL AVANCE FÍSICO DEL PERIODO QUE SE REPORTA: **47.23%**

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO: **78.80%**

AVANCE FINANCIERO:

	Total	Federal	Estatad	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	1'643,896.00	410,974.00	410,974.00	410,974.00	410,974.00
3.2. Inversión ejercida	499,700.60	124,925.15	124,925.15	124,925.15	124,925.15
3.3. Porcentaje avance financiero	57.61%	57.61%	57.61%	57.61%	57.61%


ARQ. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ
DIR. OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS
SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.


ING. LUIS BENITO PEREZ FLORES
SUPERVISOR DE OBRA